【資料２】引渡～開庁までの予定表

修正：令和4年12月2日

4月

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	祝	日
1	移転スケジュール 準備スケジュール			移転業務受託会社打合せ（月1回程度）														引渡後の工事会社向け説明資料の準備、確認													

5月

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		月	火	祝	祝	祝	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
2	お客様　スケジュール																										職員向け移転説明会					
3	移転スケジュール 準備スケジュール															引渡後工事業者への説明会															

6月

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
4	お客様　スケジュール								新庁舎 竣工引渡 新ふれあいセンター竣工引渡				管理室稼働開始														整理				
5	準備工事　スケジュール																			職員見学会					事前移転（主に3階倉庫 後側移動書庫）						
6	移転スケジュール											代表養生		什器系 工事　（土日作業なし）								養生の手直し									
														ネットワーク系 工事　（土日に機器類の移設作業あり）																	

7月

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	祝	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
7	お客様　スケジュール			事前移転（主に3階倉庫 前側移動書庫）		整理		転用書庫移動 執務エリア書類運搬								機器接続確認		開梱整理	新庁舎OPEN														
8	移転スケジュール															本移転		代表養生撤去 梱包材回収														
				ネットワーク系 工事　（土日に機器類の移設作業あり）												ネットワーク系 機器移設作業									防災無線等 高所作業車作業							