資料 3

# 移転工事工程

| 事前運搬 ① | | | 6月23日 金 | 6月24日 土 | 6月25日 日 | 26日 月 | 27日 火 | 28日 水 | 29日 木 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | | | | |
| 3階 書庫室 居室内後方書架 | 書類ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ 梱包開梱 | 職員 | 対象書庫 事前梱包 | | | 開梱 整理 | | | |
| | 保管書類搬送 | 移転実施会社 | （書類保管箱に収容物は そのままで可 | 既存保管書類 事前運搬 | （物量次第、搬出側の状況次第の予備日 | | | | |

| 事前運搬 ② | | | 6月30日 金 | 7月1日 土 | 7月2日 日 | 3日 月 | 4日 火 | 5日 水 | 6日 木 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | | | | |
| 3階 書庫室 居室内前方書架 | 書類ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ 梱包開梱 | 職員 | 対象書庫 事前梱包 | | | 開梱 整理 | | | |
| | 保管書類搬送 | 移転実施会社 | （書類保管箱に収容物は そのままで可 | 既存保管書類 事前運搬 | （物量次第、搬出側の状況次第の予備日 | | | | |

| 事前運搬 ③ | | | 7月7日 金 | 7月8日 土 | 7月9日 日 | 10日 月 | 11日 火 | 12日 水 | 13日 木 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | | | | |
| 各階 転用什器 | 書類ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ 梱包開梱 | 職員 | 対象書庫 事前梱包 | | | 開梱 整理 | | | |
| | 書庫 | 移転実施会社 | | 書庫 転用什器の解体運搬、組立 転倒防止工事 | 転用什器 施工 | | | | |
| その他運搬物 | 書類ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ | 移転実施会社 | | | 書類ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ 運搬 | | | | |

| 本移転 | | | 7月14日 金 | 7月15日 土 | 7月16日 日 | 7月17日 祝 | 18日 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | |
| 各階 本移転 | 書類梱包 | 職員 | 書類ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ、個人分 梱包 | （17:15閉庁） | 窓口カウンター周辺 ＰＣＰＲ等設置 | 開梱整理 | OPEN |
| | 個人情報重要書類運搬 | 職員 | 重要書類運搬～開梱整理 | | | | |
| | OA機器 運搬 | | ｺﾋﾟｰ機、複合機、プロッター等 | OA機器運搬 | 組立接続動作確認 | | |
| | 什器 運搬 | 移転実施会社 | | 什器運搬 | | | |
| | 職員PC、PR等 運搬 | 移転実施会社 | | PC,PR等 運搬 | | | |
| | 書類ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ 運搬 | 移転実施会社 | | 書類ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ運搬 | 書類ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ運搬 | 書類ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ運搬 開梱済梱包材 回収 | |
| | LAN工事 | 専門工事業者 | | | | 養生撤去 | |
| | 電話工事 | 専門工事業者 | | 電話機回収運搬設置 | 電話機接続調整 | 電話機接続調整 | |
| | 特定システム機器 | 専門工事業者 | | 機器移設 | 機器接続調整 | | |
| | 防災無線システム | 専門工事業者 | | | | パラボナアンテナ等機器移設機器接続調整 | |
| | 図書館蔵書他運搬 | 移転実施会社 | | 蔵書運搬（詳細別途） | | | |